

BOVENDIA - OPGØRELSE PÅ UAFSLUTTEDE BYGGESREGNSKABER PR. FEBRUAR 2019

Projektitel	Projekttype	Støttet del skema B	Ustøttet del skema B	Kommunal støtteform	Kommunal støtteudgift	Dato kommunal godkendelse skema B	Anslået overskridelse jf. seneste prognose
Svelundsbakken	Nybyg	175.783.920		GK-indskud 7 %	12.304.874	28.03.12	7%
Vestbyen Kr. Sandsvej	Renovering	88.902.856	55.554.118	1/5 ordning	316.000	28.03.12	30%
Vestbyen Trollhættanvej	Renovering	120.100.000	17.038.000	1/5 ordning	1.000.000	09.10.10	15%
Vestbyen Keravavej	Renovering	99.180.000	34.623.000	1/5 ordning	280.000	25.08.10	13%
Hirtshals Toplærkevej m.fl.	Renovering	56.548.030	26.220.630	1/5 ordning	445.000	29.05.13	23%
		540.514.806	133.435.748		14.345.874		
Total byggesum skema B			673.950.554				

Projektitel	Projekttype	Støttet del skema B	Ustøttet del skema B	Kommunal støtteform	Kommunal støtteudgift	Dato kommunal godkendelse skema B	Anslået overskridelse jf. revisionsberetning 2017
Søholm, Tårs*	Renovering	48.155.447	15.506.943	1/5 ordning	300.000	17.12.15	Ikke anslået
Total byggesum skema B			63.662.390				

*Byggeriet blev afsluttet 2018.