

	afd. 2 Hirtshals	afd. 4 Trollhättanvej	afd. 5 Kristiansandsvej	Afd. 6 Keravavej	afd. 17 Svanelundsbakken	afd. 19 Søholm	afd. 50 Børnehaven
Skema B godkendelse	27-06-2012	01-10-2009	19-12-2008	25-08-2010	28-03-2012	01-09-2013	30-08-2017
Aflevering	01-11-2015	02-12-2011	01-04-2014	01-12-2012	01-12-2014	18-06-2018	01-05-2019
Overskridelse i kr. / %	21.995.351 / 26,5%	20.334.870 / 14,8%	42.597.164 / 29,5%	20.236.017 / 15 %	Er ved at blive revideret. Men kan vel kun overskrides med indeksreguleringen svarende til 930.200 kr. svarende til 0,5%	20.634.537 / 32%	Er ikke en skema sag. Men er jf. budget overskredet med kr. 2.722.973 / 9 %

Afdeling 50 er erhvervslemål. Byggeregnskabet afventer godkendelse fra Hjørring Kommune, hvilket er i proces.