

Hjørring Boligselskab, afd. 16 - Trollhättanvej - Renovering og ombygning

BYGGEREGNSKAB - understøttet

OMKOSTNINGER:

Arkitekt honorar	853.031,00	2.529.657,30	3.382.688,30
Ekstrahonorar arkitekt	0,00	93.372,69	93.372,69
Ingeniør honorar	787.413,00	2.527.376,23	3.314.789,23
Ekstrahonorar - ingeniør		118.284,81	118.284,81
ANDEN RÅDGIVNING inkl. helhedsplan	696.813,00	100.690,53	797.503,53
HMN Naturgas, co2 salg	0,00	-29.289,69	-29.289,69
BYGGESAGSHONORAR			
Byggesagshonorar (Kuben)	249.750,00	-312,50	249.437,50
Bolig Hjørring byggesagshonorar	38.572,00	-17,64	38.554,36
BESTYRELSESUDG.	13.000,00	0,00	13.000,00
BYGGELÅNSRENTER	400.000,00	-195.311,28	204.688,72
UDTØRRING	80.000,00	-65.528,17	14.471,83
GARANTI, PROVISION	593.321,00	-593.321,00	0,00
Stempel, att., prov. m.v.	0,00	1.383.727,62	1.383.727,62
Tryk af tegninger	0,00	130.507,00	130.507,00
Byggestrøm	0,00	30.980,39	30.980,39
Vandforbrug	0,00	2.177,26	2.177,26
FORSIKRING	15.000,00	5.958,41	20.958,41
GENHUSNING incl. Lejetab	0,00	0,00	0,00
BYGGESKADEFOND	0,00	260.861,00	260.861,00
OMKOSTNINGER IALT	3.726.900,00	6.299.812,95	10.026.712,95

HÅNDVÆRKERUDGIFTER

SÆR. VINTERFORAN.	0,00	279.430,65	279.430,65
ENTREPRISER			
Nedbrydning	155.562,50	0,00	155.562,50
Ekstraarbejder nedbrydning	0,00	2.456,25	2.456,25
Råhus	1.944.695,00	-0,03	1.944.694,97
Ekstraarbejder råhus	0,00	125.112,01	125.112,01
Murer	1.488.083,76	0,00	1.488.083,76
Ekstraarbejder murer	0,00	194.904,03	194.904,03
Facadeisolering	904.514,13	66.056,68	970.570,81
Ekstraarbejder facadeisolering	0,00	206.562,37	206.562,37

Tagdækning	228.406,75	-0,07	228.406,69
Ekstraarbejder tagdækning	0,00	33.034,03	33.034,03
Tømrer	3.999.331,75	0,00	3.999.331,75
Ekstraarbejder tømrer	0,00	285.145,25	285.145,25
Inventar	614.141,10	0,00	614.141,10
Ekstraarbejder inventar	0,00	36.312,87	36.312,87
Blikkenslager	112.479,88	0,00	112.479,88
Ekstraarbejder blikkenslager	0,00	21.434,22	21.434,22
VVS	776.486,13	0,00	776.486,13
VVS ekstraarbejder	0,00	39.793,39	39.793,39
Ventilation	173.515,66	0,07	173.515,72
Ekstraarbejder ventilation	0,00	3.671,11	3.671,11
El-installationer (konkurs)	753.250,00	-26.217,31	727.032,69
Ekstraarbejder el	0,00	0,00	0,00
Altan	1.117.071,85	0,00	1.117.071,85
Ekstraarbejder el	0,00	4.958,51	4.958,51
El service nord, udvendigt el	0,00	37.040,25	37.040,25
Ekstraarbejder el udvendigt	0,00	7.537,26	7.537,26
PL Service, indvendigt el	0,00	50.669,16	50.669,16
Ekstraarbejder PL Service indvendig	0,00	46.272,31	46.272,31
Proka ApS - færdiggørelse af el-arb.	0,00	2.652,75	2.652,75
Maler (gået konkurs)	521.151,01	-340.658,80	180.492,21
Ekstraarbejder maler	0,00	8.687,87	8.687,87
Ny maler Jesper Hansen	0,00	302.253,91	302.253,91
Ekstraarbejder Jesper Hansen	0,00	182.286,05	182.286,05
Hårde hvidevarer	65.522,93	0,00	65.522,93
Ekstraarbejder hårde hvidevarer	0,00	147,38	147,38
Elevatorer	424.178,00	0,00	424.178,00
Ekstraarbejder elevatorer	0,00	1.839,57	1.839,57
Frigivelse af tilbagehold el -under konkurs	0,00	2.633,10	2.633,10
Indeksring	0,00	92.644,31	92.644,31
Uforudsete udgifter	32.709,57	358.407,55	391.117,12
Asbestudgifter	0,00	266.383,45	266.383,45
Udgifter ifm. El-entr. Konkurs	0,00	13.426,68	13.426,68
Udenomsarealer	0,00	4.114,49	4.114,49
Udearealer, legeplads, borde bænke mv.	0,00	50.615,62	50.615,62
Udgifter til fordeling Kulturhus	0,00	0,00	0,00
Kulturhus - Bygge- & Boligf. andel	0,00	0,00	0,00
Kulturhus - Boligf. AB's andel	0,00	0,00	0,00
HÅNDV.UDGIFT IALT	13.311.100,00	2.748.325,95	16.059.425,95
OMKOSTNINGER	3.726.900,00	6.299.812,95	10.026.712,95
HÅNDVÆRKERUDG.	13.311.100,00	2.748.325,95	16.059.425,95
ANSKAFFELSESSUM	17.038.000,00	9.048.138,90	26.086.138,90